

附件1:

## 2023年水利工程汛前检查各检查组问题汇总表

序号	乡镇	发现问题 (处)	整改要求	具体问题
1	一都镇	1	3月22日前整改完成	1、一都溪中小河流域整治项目安全警示标志、警戒线不足。
2	横口乡	4	3月22日前整改完成	1、姜埕村农村供水工程“三个责任”公示牌未张贴； 2、福鼎联农村供水工程警示牌设置不明显； 3、石帮湖山围塘坝体两侧杂草较多，防护网破损，警示牌安放位置不明显； 4、坑尾二级、贵坑(一期)、双恒一级、姜埕等水电站杂物过多，未配备绝缘靴、绝缘手套。
3	下洋镇	1	3月22日前整改完成	1、溪头水电站电线、开关裸露无盖板。
4	坑仔口镇	1	3月22日前整改完成	1、诗元村简易雨量桶无法使用。
5	玉斗镇	1	3月22日前整改完成	1、板仔山围塘坝顶坝坡杂草较多。
6	桂洋镇	1	3月22日前整改完成	1、桂洋镇政府雨量警报器无法使用。
7	锦斗镇	4	3月22日前整改完成	1、锦溪村饮水工程管理房杂物乱堆； 2、锦溪村简易雨量报警器损坏； 3、石城水库垃圾未及时清理，警示牌破损老化； 4、大湖山围塘杂草多。
8	呈祥乡	3	3月22日前整改完成	1、呈祥村饮水工程三个责任人公示牌未更新，水池盖板未盖紧； 2、呈祥乡水美乡村项目河道土方堆积，阻碍行洪； 3、东溪水电站管理人员在发电厂房内设临时床铺。
9	苏坑镇	2	3月22日前整改完成	1、熙里村饮水工程三个责任人公示牌未更新、杂物过多； 2、双溪口水电站杂物过多。
10	蓬壶镇	2	3月22日前整改完成	1、田地洋水库责任人公示牌缺失； 2、美林村饮水工程公示牌未及时更新。
11	达埔镇	2	3月22日前整改完成	1、桃溪支流安全生态水系项目施工现场安全警示标志不足； 2、达埔镇政府简易雨量桶无法使用。

序号	乡镇	发现问题 (处)	整改要求	具体问题
12	介福乡	5	3月22日前整改完成	1、乡政府手摇报警器未配备； 2、吴田水库防汛物资未配备齐全； 3、垄溪水库责任公示牌未更新； 4、烟雾潭电站生产区、生活区在一起； 5、垄溪电站安全警示标志数量偏少。
13	吾峰镇	1	3月22日前整改完成	1、垄头水库安全警示标志不足。
14	石鼓镇	1	3月22日前整改完成	1、马峰水库责任人公示牌未更新。
15	桃城镇	3	3月22日前整改完成	1、后垅水库库区内有人钓鱼； 2、门板山围塘放水闸阀生锈； 3、源溢水电站绝缘手套、绝缘靴等安全用具未配备。
16	东平镇	1	3月22日前整改完成	1、冷水水电站渠道防护栏存在安全隐患。
17	东关镇	1	3月22日前整改完成	1、印尼风情园建设工程现场缺少安全防护警示和防护措施，施工人员未佩戴安全帽。
18	岵山镇	3	3月22日前整改完成	1、岵山水库库区内有人钓鱼，部分坐私人船只入库中游玩钓鱼，未穿救生衣，存在极大安全隐患，放水涵洞启闭房钢丝卡在地基上，运行不畅，大坝上部分照明灯损坏； 2、南蔗水库启闭房杂物堆积，水位尺损毁一根，大坝背水侧垃圾未清理；前进水电站内杂乱且杂物堆积，灭火器有部分过期； 3、前进水电站内杂乱且杂物堆积，灭火器有部分过期。
19	仙夹镇	2	3月22日前整改完成	1、龙水村饮水工程“三个责任”公示牌人员信息未更新； 2、仙夹水库迎水坡下坝台阶处缺少安全警示牌。
20	湖洋镇	2	3月22日前整改完成	1、湖洋溪干流水美乡村建设工程项目抽水机电线绑在钢筋上，有漏电风险，现场缺少安全防护警示和防护措施，施工人员未佩戴安全帽； 2、湖洋镇饮水工程二期现场缺少安全防护警示和防护措施。
21	外山乡	1	3月22日前整改完成	1、碧山水电站管理房杂物堆积。
22	福建省马跳水库开发有限公司	1	3月22日前整改完成	1、上游导流明渠水位尺丢失，防汛仓库物资未及时补充，上坝便道应增设警示标志，部分临时排水沟堵塞。